

博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 25年3月18日

工事名	下関市民センター	元請名	戸田建設	
当月月間	安全通路の確保	所長名	恒吉 所長	
安全目標		署名欄	加藤 茂	
現場進捗状況	底盤建止	人員	4名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任			○
	保護具服装			○
	安全標識の掲示			○
	K Y 活動			○
	その他			
型 枠	整理整頓			○
	型枠支保工			1
	電動工具			○
	その他			1
高 所 作 業	安全帯の使用			1
	脚立、立馬の適正			1
	その他			1
安全通路	通路の確保	×-1シールド良好 (使用後の片材お願ひ可)		○
	差し筋の養生			○
	その他	安全通路の表示の検討お願ひ可。		
足 場 及 表 示	開口部の防護			1
	立入禁止の表示			○
	可動式足場			1
	その他			1
重 機 電 気 防 火	重機・クレーン等			○
	器具及び配線	漏電成無、様注意して下さい。		
	照 明	構台下の照明確保必要可。		△
	消火器の設置			
(上記項目以外)		土留めの補強お願ひ可。		
その他				
総 評	悪天候時の雨水ヤスリ、事故に注意作業して下さい。	巡回員	社北内山 長ツツワ	

博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 25 年 3 月 18 日

工事名	佐藤第一病院	元請名	佐伯建設	
当月月間 安全目標	安全通路の確保	所長名	安東 所長	
		署名欄	佐藤 旭	
現場進捗状況	2F 建込		人員	12 名
安全管理 及 活動	作業責任者選任			○
	保護具服装			○
	安全標識の掲示	1F 表示良好		○
	K Y 活動			○
	その他			—
型 枠	整理整頓	2F 通路必要		△
	型枠支保工			○
	電動工具	家庭用コンセント使用禁止		△
	その他	足場上資材片付必要		△
高 所 作 業	安全帯の使用			○
	脚立、立馬の適正			○
	その他			—
安全通路	通路の確保			○
	差し筋の養生	2F 基礎差し筋養生必要		△
	その他			—
足 場 及 表 示	開口部の防護	E1 開口養生必要		△
	立入禁止の表示			—
	可動式足場			—
	その他	階段足場検討必要		△
重 機 電 気	重機・クレーン等			○
	器具及び配線	1F 床灯老機放置有		△
	照 明			○
防 火	消火器の設置			○
(上記項目以外)				
その他				
総 評	狭い中での作業が続きます。不要材の片付を早急に指導お願いします。	巡回員	石北 内山 長ツツロ	