

# 博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 25年6月24日

工事名	光寿荘		元請名	松开建設	
当月月間	電動工具、漏電感電防止		所長名	方志所長	
安全目標			署名欄	入江 直樹	
現場進捗状況	K1551建設		人員	5名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任				○
	保護具服装				○
	安全標識の掲示	安全看板の表示必要不可。			△
	K Y 活動				○
	その他				—
型 枠	整理整頓				○
	型枠支保工				○
	電動工具				○
	その他				—
高 所 作 業	安全帯の使用				○
	脚立、立馬の適正				○
	その他				○
安全通路	通路の確保	安全通路の確保が確保済み。			△
	差し筋の養生	良好			○
	その他				—
足 場 及 表 示	開口部の防護	表示良好			○
	立入禁止の表示				○
	可動式足場				○
	その他	配筋用足場の繰と確認必要不可。			△
重 機 電 気	重機・クレーン等				○
	器具及び配線	屋外作業時の漏電に注意して下す。			—
	照 明				—
防 火	消火器の設置	作業エリアに消火器を配置し、指示が適切に行う。			○
(上記項目以外)		踏切足洗場の再度検討が確保済み。			△
その他					
総 評	敷地の作業が完了済み。 熱中症対策として作業に十分な 法面からの転落にも注意して下す。		巡回員	庄北 佐森 山口 長川 野 口	

# 博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 25年 6月 24日

工事名	東洋エルク		元請名	フジワ	
当月月間	電動工具の漏電感電防止		所長名	飯田所長	
安全目標			署名欄	飯田幸尚	
現場進捗状況	—		人員	一名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任				
	保護具服装				
	安全標識の掲示				
	K Y 活動				
	その他				
型 枠	整理整頓				
	型枠支保工				
	電動工具				
	その他				
高 所 作 業	安全帯の使用				
	脚立、立馬の適正				
	その他				
安全通路	通路の確保				
	差し筋の養生				
	その他				
足 場 及 表 示	開口部の防護				
	立入禁止の表示				
	可動式足場				
	その他				
重 機 電 気	重機・クレーン等				
	器具及び配線	屋外作業時の漏電に注意して下さい。			
	照 明				
防 火	消火器の設置	分電盤の南側に有ります。指導不徹底(1回)			
(上記項目以外)		場外の土の引き剥ぎに注意して下さい。			
その他					
総 評	腫れが無く、中での作業が続きです。 熱中症に注意し作業して下さい。		巡 回 員	社北佐藤山 長川野 口	

# 博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 25年6月24日

工事名	マルニョフ曾根店	元請名	フジフ	
当月月間	電動工具の漏電・感電防止	所長名	原田所長	
安全目標		署名欄	天島	
現場進捗状況	1F 腰カマ建込	人員	<del>30</del> 名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任			○
	保護具服装			○
	安全標識の掲示			○
	KY活動			○
	その他			—
型 枠	整理整頓			○
	型枠支保工			○
	電動工具			○
	その他			—
高 所 作 業	安全帯の使用	良好		○
	脚立、立馬の適正			○
	その他			—
安全通路	通路の確保			○
	差し筋の養生			○
	その他			—
足 場 及 表 示	開口部の防護			○
	立入禁止の表示			○
	可動式足場			○
	その他			○
重 機 電 気 防 火	重機・クレーン等			○
	器具及び配線	電源ボックス開き有り		△
	照 明			○
	消火器の設置			○
(上記項目以外)	溶接時の火花養生に注意して下さい			△
その他	酸素ボルトの養生必要です。			△
総 評	梅雨時期につき漏電に注意し作業して下さい。	巡回員	社北佐野山 長ツ野村口	